Nr. ...../ .....

2.1.F22 - PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Incheiat astazi 23 /02/2022, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

S.C. UBITECH CONSTRUCTII S.R.L. , Str. Spl. Unirii, Nr. 247-251, Et.1, Bucuresti Sector 3, reprezentata prin Dl Mihai Axinte , in calitate de ....., nr telefon: 0753489166;

cu prilejul montarii si punerii in functiune a urmatoarelor echipamente:

- 2 buc x Cod produs: 01-008111
- Denumire produs: Filtru cu turbidex – BS-2472HF/75, 255L masa filtranta – vana RX-75A-DTF2";

- 1 buc x Cod echipament: 11-002012
  Denumire produs: pompa dozatoare solenoidala tpg603, digitala cu debit constant ajustabil manual sau proportional, in functie de un semnal extern analog (4-20ma) sau semnal digital (debitmetru);

- 1 buc x Cod produs: 23-001015
  Denumire produs: Contoar 2" cu impulsuri 1 la 100, echipat cu racorduri si garnituri;

Locatia de instalare:

Bucuresti, Sector 1, Str. Padina nr.41-49, in cazarma 940

S-au efectuat urmatoarele operatiuni specifice punerii in functiune a echipamentelor livrate:

- S-au pozitionat cele doua filtre in locul stabilit de montaj;
- S-au montat distribuitorii interni si s-a facut umplerea tankurilor cu masa filtranta [turbidex];
- S-au montat vanele Runxin pe cele doua tankuri;
- S-a asamblat sistemul de clorinare;
- S-a executat circuitul hidraulic conform schema de montaj pe teava PPR;

Str. Zizinului, Nr. 110, Etaj 2, Cod Postal 500407 – BRASOV – ROMANIA
Tel/Fax: 0268-413180; Fax: 0268-413183; Mobil: 0721-203955; www.akro.ro E-mail: office@akro.ro
Cod Fiscal RO-14205979; Reg. Com. J 08/977/01.10.2001

- S-au alimentat sistemele cu apa si s-au verificat etanseitatile;
- S-au realizat setarile necesare pe aplicatie client la filtrele cu turbidex;
- S-au initializat cicluri de regenerare pentru curatare si activare mediu Turbidex, pana cand apa la canalizare a fost livrata limpede;
- S-au realizat setarile la pompa de dozare **[dozare PPM – 0.5 PPM]**
- S-au realizat teste de clor cu probe de apa din rezervoarele finale:

  - Test.1 clor liber rezidual ..0,39..ppm mg/L
  - Test.2 clor liber rezidual..0,41..ppm mg/L

Obs:*

Recomandari:*

S-au efectuat probele de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.
A fost instruit personalul care deserveste sau supravegheaza echipamentul.

Beneficiar: Axinte Mihai

Semnatura si numele in clar

Furnizor: S.C. AKRO SRL

SOCIETATEA COMERCIALA AKRO S.R.L. BRASOV - ROMANIA

AKRO SRL - BRASOV

Str. Zizinului, Nr. 110, Etaj 2, Cod Postal 500407 – BRASOV – ROMANIA
Tel/Fax: 0268-413180; Fax: 0268-413183; Mobil: 0721-203955; www.akro.ro E-mail: office@akro.ro
Cod Fiscal RO-14205979; Reg. Com. J 08/977/01.10.2001