AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro
Nr. 96 / 02.07.2026

2.0.F22 - PROCES VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Incheiat astazi 01 / 07 / 2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

COCA COLA HBC Romania , Sector 2, Bucuresti, Str. Ing. George Constantinescu nr.4B si str. Ing. George Constantinescu nr.2-4, reprezentata prin Doamna Mihaela Calin, in calitate de Inginer, nr telefon: 0724876359;

cu prilejul punerii in functiune a urmatoarelor echipamente:

- 13-001290 – Dec 725-2QC/Duplex, Statie dedurizare – duplex, racord 2QC", 725L rasina ppe fiecare coloana – Vana Clack – CI – 2 QC"

Locatia de instalare:

CCHBC Romania, Ploiesti Production PLant, 100291, Ploiesti, Gigore Ghe.Cantacuzino, 28531RO

S-au efectuat urmatoarele operatiuni specifice punerii in functiune a echipamentelor livrate:

- S-au desfacut cei 5 paleti si s-au pozitionat tankurile statiei de dedurizare pe pozitia finala;
- S-au asamblat distribuitorii si s-au montat in tankurile de presiune
- S-a incarcat fiecare coloana de presiune dupa retetarul :
  - Pietris suport – 150 kg [6 saci]
  - Rasina dedurizare 725L [29 saci]
- S-au montat vanele de comanda pe cele doua tankuri;
- S-au furnizat informatii pentru - realizarea conexiunilor hidraulice intre cele doua vane pentru functionarea in duplex alternant;
- S-au realizat setarile la cele doua vane pe aplicatia client.
- S-au furnizat toate informatiile– pentru realizarea montajului hidraulic si electric

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Obs:*

Recomandari:*

A fost instruit personalul care va executa montajul hidraulic sau deserveste echipamentul.

Beneficiar: COCA COLA HBC

Furnizor: S.C. AKRO SRL

Semnatura si numele in clar

SOCIETATEA COMERCIALA AKRO S.R.L. BRASOV - ROMANIA

LASZLO KAROLY

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România